



Fastighetsnämnden

Gården 2, Enebyberg; Slutredovisning av Rosenvägens förskola

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i sammanträde 2009-11-23 och 2009-11-26 § 118 (KS 2008/01213) att inom en fastställd ram om 19,5 mkr genomföra en om- och tillbyggnad av Rosenvägens förskola.

Två avdelningar har blivit tillbyggda, kök och ekonomidelar har blivit anpassade för de utökade behoven. Tillbyggnaden ersätter två avvecklade paviljonger.

Tekniska kontoret slutredovisar den totala projektkostnaden till 19,5 mkr

(mkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Projektering	3,1	3,1	0
Byggherre	1,8	2,5	-0,7
Entreprenad	14,6	13,9	0,7
Totalt	19,5	19,5	0

Investeringen innebär en för verksamheten ökad nettohyra på ca 200 tkr/år när hänsyn tagits till de avvecklade paviljongerna.

De nya lokalerna togs i bruk i november 2010.

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Olle Wallin
Tf Teknisk direktör

Johan Ejbe
Fastighetschef

Rolf Davidsson
Projektledare

Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut

Exp: Kommunstyrelsen