

Slutkostnadsredovisning

2015-03-31

Orren 30, Brageskolan

Skola

Projekt				
Status	Slutkostnad	Bruttoarea (BTA)	1399	m ²
Projektstart	2007-10-01			
Projektslut	2013-09-19			
Anmärkning	Bruttoarea (BTA) avser skolebyggnad och passagen till befintlig byggnad			

Slutkostnadsredovisning	Total SEK	%	/m2
Slutkostnad	43 978 870		31 436
Fördelning per huvudkontogrupp:			
A	BYGGHERREKOSTNADER	7 041 362	16% 5 033
B	PROJEKTERING	4 173 979	9% 2 984
C	HUSBYGGNAD	32 763 530	74% 23 419

Anteckningar
Projektstart avser beslut av kommunstyrelsen om utredning av de planeringsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av en komplettering av Brageskolan.
Projektavslut avser kompletterande akustikåtgärder